



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DIRECCION DE OBRAS**

DECRETO N° 7.898.1

**MAT:** APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA "CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN DIVERSAS CALLES DE LAJA".

Laja, 06 OCT. 2016

**VISTOS**

- 1) Carta de la empresa contratista Ingeniería y Construcción RUCAN S.A., RUT N°96.784.590-6, de fecha 24.03.2016, solicita recepción provisoria de la obra, en primera instancia.
- 2) Oficio N°022-2016 de fecha 29.03.2016, enviado a empresa Ingeniería y Construcción RUCAN S.A.
- 3) Informe del Inspector Técnico de fecha 29.03.2016.
- 4) Carta de la empresa Ingeniería y Construcción RUCAN S.A., de fecha 08.04.2016, solicitando Recepción Provisoria de la Obra, en segunda instancia.
- 5) Informe del Inspector Técnico de fecha 08.04.2016.
- 6) Oficio N°032-2016 de fecha 18.04.2016 enviado a empresa Ingeniería y Construcción RUCAN S.A.
- 7) D.A. N°2.518 de fecha 20.04.2016, que establece Comisión de Recepción Provisoria.
- 8) Acta de Recepción Provisoria con observaciones de fecha 04.05.2016.
- 9) Acta de Recepción Provisoria sin observaciones de fecha 23.09.2016.
- 10) Oficio N°068-2016 de fecha 29.09.2016 del Director de Obras (S), que remite Acta de Recepción Provisoria a empresa RUCAN S.A.
- 11) D.A. N°7.659 de fecha 29.09.2016, que acepta garantía de Correcta Ejecución de la Obra.
- 12) Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 13) "Y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO :**


1. **APRUÉBASE** el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Construcción Muros de Contención Diversas Calles de Laja", ID 3735-91-LP14, contratada con Ingeniería y Construcción RUCAN S.A., RUT N°96.784.590-6.
2. **ORDÉNASE** el pago de \$31.318.499.- IVA incluido, equivalente al último estado de pago, con imputación a la cuenta correspondiente.
3. **AUTORÍZASE** el cobro de las multas que ascienden a la suma de \$18.237.730, monto que será descontado en forma administrativa del último pago mencionado en el numeral anterior y que se desglosan en:
  - \$14.737.730 por 14 días de multa por atraso, por un valor diario de \$1.052.695 (2/1000 del monto neto del contrato), art. 29 de BAE.
  - \$3.500.000 por la diferencia de 35 trabajadores contratados versus lo ofertado, por un monto \$100.000 por cada trabajador faltante, art. 14 de las BAE.

DECRETO N° 7.898.1

4. **ESTABLÉZCASE** que la recepción definitiva se realizará una vez transcurrido un año desde la fecha de recepción provisoria de esta obra.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
\* SECRETARIO MUNICIPAL \*  
LAJA  
Y DE ALCALDIA \*  
*Silvdo*  
KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
ALCALDE  
LAJA  
*[Signature]*  
JUAN CARLOS MUÑOZ GAJARDO  
ALCALDE  
(S)

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Dirección de Control
- Dirección de Obras (3)
- Dirección de Finanzas
- Gobierno Regional del Bío.Bío.