



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**

**DECRETO N° 2.998.- /**

**MAT:** APRUEBA CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOLITO POBLACIÓN LOS PINOS. LAJA"

Laja, 04 de Mayo de 2016.-

**VISTOS:**

- 1) Carta de empresa contratista Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda. de fecha 26.04.2016.
- 2) Informe Técnico N° 069-16 de fecha 28.04.2016 del Director de Obras e Inspección Técnica, con resolución del Sr. Alcalde,
- 3) Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 29.04.2016, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda.
- 4) Reglamento de la Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 5) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1) **APRUEBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Construcción Cancha de Futbolito Población Los Pinos, Laja" ID 3735-2-LE16, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda. de fecha 29.04.2016
- 2) **ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía en 15 días, quedando un plazo total del contrato en 75 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
- 3) **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Vale Vista N° 0038860 por un monto de \$ 2.087.608 tomada en el Banco Santander.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Juan Carlos Muñoz Gajardo*  
**JUAN CARLOS MUÑOZ GAJARDO**  
**ALCALDE (S)**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN
- DAF