



DECRETO N° 3547

LAJA, Septiembre 14 de 2009.-

**VISTOS:**

- 1.- Proyectos postulado al FRIL 2008;
- 2.- Convenio de fecha 08.09.08;
- 3.- Resolución Exenta N° 1.707 de fecha 02.10.08;
- 4.- D.A N° 3393 de fecha 07.10.08;
- 5.- Publicación en el portal Mercado Publico N° 3735-11073-LE08 de fecha 10.10.08;
- 6.- Acta de visita a terreno de fecha 14.10.08;
- 7.- Consultas y aclaraciones;
- 8.- Certificado de la encargada de la oficina de partes de fecha 29.10.08;
- 9.- Resolución de deserción electrónica de fecha 29.10.08;
- 10.- D.A N° 3679 de fecha 29.10.08;
- 11.- Publicación en el portal Mercado Publico N° 3735-11079-LE08 de fecha 29.10.08;
- 12.- Acta de visita a terreno de fecha 04.11.08;
- 13.- Certificado de la encargada de la oficina de partes de fecha 10.11.08;
- 14.- Resolución de deserción electrónica de fecha 10.11.08;
- 15.- D.A N° 3839 de fecha 10.11.08;
- 16.- Publicación en el portal Mercado Publico N° 3735-11086-LE08 de fecha 13.11.08;
- 17.- Resolución de acta de deserción electrónica de fecha 24.11.08;
- 18.- Certificado de la encargada de la oficina de partes de fecha 24.11.08;
- 19.- D.A N° 4033 de fecha 24.11.08;
- 20.- Publicación en el portal mercado público de fecha 27.11.08;
- 21.- Acta de visita a terreno de fecha 01.12.08;
- 22.- Certificado de la encargada de oficina de partes de fecha 12.12.08;
- 23.- Resolución de acta de deserción electrónica de fecha 12.12.08;
- 24.- D.A N° 4333 de fecha 12.12.08;
- 25.- Publicación en el portal Mercado Publico N° 3735-11107-LE08 de fecha 16.12.08;
- 26.- Acta de visita a terreno de fecha 18.12.08;
- 27.- Acta de apertura de propuestas de fecha 29.12.08;
- 28.- Informe de evaluación de ofertas de fecha 09.02.08;
- 29.- D.A N° 421 de fecha 09.02.09;
- 30.- Resolución de acta de adjudicación electrónica de fecha 13.02.09;
- 31.- Firma del Contrato de fecha 27.02.2009, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda;
- 32.- D.A N°699 de fecha 27.09.2009, en que aprueba contrato;
- 33.- D.A. N°979 de fecha 09.03.2009, que nombra al Inspector Técnico;
- 34.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 12.03.2009;
- 35.- Carta de la empresa contratista de fecha 25.05.2009, que solicita paralización de plazo.
- 36.- Informe N°58 del Director de Obras Municipales, de fecha 09.06.2009;
- 37.- D.A. N°2.300 de fecha 09.06.2009, que aprueba paralización;
- 38.- Carta de la empresa contratista, de fecha 11.09.2009;
- 39.- Informe N°77 del Director de Obras Municipales, de fecha 14.09.2009;
- 40.- Reglamento de Adquisiciones
- 41.- Reglamento de la Ley 19.886
- 42.- Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;





DECRETO N° 3.547/1

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de dar cumplimiento a las bases establecidas en el proyecto "Construcción Camarines Cancha Escuela Rural Santa Elena".

**RESUELVO :**

1.-**AUTORÍCESE**, a contar de esta fecha, la reanudación de plazo de la Obra "Construcción Camarines Cancha Escuela Rural Santa Elena".

2.- **PÓNGASE** el presente Decreto en conocimiento de la empresa contratista.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



*[Firma]*  
**JAQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Firma]*  
**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
ALCALDE

*NS R*  
VFT/MGV/RVLL/mch \* 14/09/09

**DISTRIBUCION:/**

- Secretaría Municipal
- Archivo D.O.M. (2);
- Depto. Control
- SECPLAN